



MUNICÍPIO DE GALILÉIA

Rua Ary Machado, 599 – Centro
Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE GALILEIA			VALOR DA OBRA: R\$ 347.334,73				DATA: 26/01/2026			
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA (10,00 x 4,20) NO DISTRITO DE SANTA CRUZ, MUNICÍPIO DE GALILEIA/MG			LOCAL: CÓRREGO SÃO PAULINHO, SANTA CRUZ, GALILÉIA-MG				PRAZO DA OBRA: 150 DIAS			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,33%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 28.925,13	R\$ 28.925,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
2.0	-	INFRA-ESTRUTURA	Físico %	51,62%	20,00%	40,00%	40,00%			
			Financeiro	R\$ 179.287,35	R\$ 35.857,47	R\$ 71.714,94	R\$ 71.714,94	R\$ -	R\$ -	
3.0	-	MESO-ESTRUTURA	Físico %	23,18%			20,00%	65,00%	15,00%	
			Financeiro	R\$ 80.506,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.101,32	R\$ 52.329,29	R\$ 12.075,99	
4.0	-	SUPERESTRUTURA	Físico %	12,51%					100,00%	
			Financeiro	R\$ 43.446,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.446,02	
5.0	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %							
			Financeiro							
6.0	-	PLACA DE INAUGURAÇÃO	Físico %	0,58%					100,00%	
			Financeiro	R\$ 2.021,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.021,98	
7.0	-	ADM LOCAL DE OBRA	Físico %	3,79%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Financeiro	R\$ 13.147,65	R\$ 2.629,53	R\$ 2.629,53	R\$ 2.629,53	R\$ 2.629,53	R\$ 2.629,53	R\$ 2.629,53
TOTAL			Físico %	99,42%	19,41%	21,40%	26,04%	15,82%	17,32%	
			Financeiro	R\$ 347.334,73	R\$ 67.412,13	R\$ 74.344,47	R\$ 90.445,79	R\$ 54.958,82	R\$ 60.173,52	
				ACUMULADO	19,41%	40,81%	66,85%	82,68%	100,00%	
					R\$ 67.412,13	R\$ 141.756,60	R\$ 232.202,39	R\$ 287.161,21	R\$ 347.334,73	

GUILHERME COELHO FERNANDES

CREA MG 201.722/D

PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ: 17.005.000/0001-87

Observações: